

Prüfungsleistung: Herstellen von befestigten Flächen

Prüfer/in:	Datum:
1.) 2.) 3.)

Prüfling:

Prüfungsinhalte	Kriterien	Punkte max.	Punkte
1. Kantensteine	Fluchtrecht (Abweichung an 2 m Messlatte messen.) ≤ 1,0 cm = 10 Pkt. > 1,0 cm = 0 Pkt.	10	
	Lotrecht (Abweichung an 1 m Messlatte/Wasserwaage messen, 1 cm = 1% = Blasenanschlag) < 1,0 % = 10 Pkt. 1,1 – 2,0 % = 5 Pkt. > 2,0 % = 0 Pkt.	10	
2. Plattenfläche Pflasterfläche	Gefälle (Abweichung des Längs- oder Quergefälles messen, 1% = Blasenanschlag) < 0,5 % = 10 Pkt. 0,5 – 1,0 % = 5 Pkt. > 1,0 % = 0 Pkt.	10	
	Ebenflächigkeit (Abweichung unter 1 m Messlatte messen.) 0,0 – 0,3 cm = 10 Pkt. 0,4 – 1,0 cm = 5 Pkt. > 1,0 cm = 0 Pkt.	10	
Läuferreihe Binderschicht Rollschicht	Trittfestigkeit / Verdichtung trittfest = 10 Pkt. teilweise = 5 Pkt. mangelhaft = 0 Pkt.	10	
	Fugensbild (gleichmäßig verteilte Fugen, Fugen werden mit Sand verfüllt.) gut = 10 Pkt. befriedigend = 5 Pkt. mangelhaft = 0 Pkt.	10	
(Zwischensumme)		(60)	()
3. Arbeitsabläufe	Fachgerechtes Arbeiten (Werkzeugeinsatz, Materialverwendung, Reihenfolge der Arbeiten, Arbeitsgeschwindigkeit. Das Abziehen mit einer Wasserwaage ist zulässig, 0 bis 30 Punkte sind möglich.) Bemerkungen:	30	
4. Ge-spräch	Beurteilung der eigenen Arbeit (Was ist gut gelungen/nicht gelungen? Werden die Stärken/Fehler der Prüfungsleistung erkannt? 0 bis 10 Punkte sind möglich.) Bemerkungen:	10	
Bemerkungen:			

06/02/20

Gesamtpunkte	100	
Gesamtnote		

Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen bei den einzelnen Prüfungsinhalten (Bsp: Wenn nur 30 % der Platten verlegt wurden sind entsprechend nur 30 % der Punkte möglich).