


Material	Format	Stückzahl
Kantenstein	5(6) x 20(25) x 100(50) cm	2(4)
Betonstufe	19,7 x 39,7 x 15 cm	4
Betonplatte	40 x 40 x 5 cm	6
Kleinpflaster	9 / 11	nach Bedarf
Mosaikpflaster	4 / 6	nach Bedarf

Vegetation	Stückzahl
Hochstamm	1
Baumpfahl	1
Bindematerial	nach Bedarf
Beetpflanzen	nach Bedarf
Rasensamen	nach Bedarf

Die vorhandenen Materialien sind zu überprüfen. Sie können von der Materialliste, dem Ausführungsplan und dem Leistungsverzeichnis abweichen.



Leistungsverzeichnis Gewerk 7B

Das Gewerk ist vom Prüfling innerhalb von 3 Stunden fertig zu stellen. Die Pflasterarbeiten und Treppenstufen werden ohne Verwendung von Beton auf vorhandenem Sand ausgeführt. Höhenangaben und Maße sind aus dem Plan zu entnehmen. Die vorgegebene Ausgangshöhe (0,00) ist zu übertragen. Nicht vollständig erfüllte Prüfungsleistungen führen zu Punktabzügen. Nicht erbrachte Prüfungsleistungen werden mit der Note ungenügend bewertet.

Position	Leistung	Menge	Notizen / Bemerkungen (z.B. Zeiteinteilung)
01	Baustelleneinrichtung		
01.01	Baustelle einrichten. Ausführungsplan und Leistungsverzeichnis lesen und auf die Baustelle übertragen.	pauschal	
02	Herstellen befestigter Flächen		
02.01	Kantensteine aus Beton, 5(6)x25(20)x100(50) cm, entsprechend dem Gefälle mit der Fase nach außen einbauen.	2,00 m	
02.02	Betonplatten, 40x40x5 cm, verlegen.	0,96 m ²	
02.03	Betonstufen, 19,7x39,7x15 cm, mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung einbauen.	4,00 Stück	
03	Be- und Verarbeiten von Naturstein		
03.01	Kleinpflaster, Granit 9/11, mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung entsprechend dem Gefälle verlegen.	0,40 m ²	
03.02	Mosaikpflaster, Granit 4/6, mit 1 cm Überhöhung gegenüber der Randeinfassung entsprechend dem Gefälle verlegen.	0,10 m ²	
04	Pflanzungen vorbereiten und durchführen		
04.01	Pflanzgrube ausheben, Aushub seitlich lagern.	1,00 Stück	
05.02	Hochstamm in vorbereitete und wieder zu verfüllende Pflanzgrube pflanzen, Gießrand ausbilden.	1,00 Stück	
04.03	Pflanzenverankerung mit Baumpfahl lotrecht herstellen, Bindegut aus Kokosstrick.	1,00 Stück	
04.04	Beet pflanzfertig vorbereiten und mit Bodendecker fachgerecht bepflanzen.	2,45 m ²	
05	Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen		
05.01	Feinplanum für Rasenfläche trittfest erstellen. Anschlüsse an Wege- und Platzfläche herstellen. Steine und Fremdkörper ab 5 cm Durchmesser ablesen und bauseits lagern.	3,00 m ²	
05.02	Rasenansaat mit Regelsaatgutmischung herstellen.	3,00 m ²	